

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.5/2019 ze dne 22.7.2019

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel

obec Fryšava pod Žákovou horou

sídlo: č.p. 9, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

zast.: Mojmírem Humlíčkem, starostou

Zástupce ve věcech technických: Mojmír Humlíček, tel: 607013047, email:
starosta@frysava.cz

IČ: 00294284

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Alpines centrum s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 109617

sídlo: Sněžné č.p. 126, 592 03 Sněžné

zast.: Lukášem Havlíkem, jednatelem

IČ: 07690142

Zástupce ve věcech technických: Lukáš Havlík, tel: 774 453 524,

email: alpcentrum@seznam.cz

Bankovní spojení: 5499185309/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22.7.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava střechy budovy č.p. 9 v obci Fryšava pod Žákovou horou**“, v rozsahu stanoveném tak, jak je vymezeno v čl. I. odst. 2 a 3 této smlouvy o dílo včetně příslušných příloh, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

V rámci provádění prací na díle byly zjištěny nepředvídané skutečnosti, a to nutnosti instalace většího počtu protisněhových háků k zajištění řádné a bezvadné funkčnosti takového opatření pro zimní období, dále instalace nového dešťového žlabu, změna technologického řešení komínového tělesa, nutnosti úpravy dešťových krovů z důvodu pokročilé hniloby. Z důvodu těchto nepředvídaných skutečností, které žádá ze smluvních stran nemohla znát ani předpokládat při uzavření smlouvy o dílo, a bez kterých by nebylo možné nadále pokračovat v plnění předmětu díla, se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo tak, že **dodatkem budou zahrnuty do předmětu díla potřebné vícepráce.**

I. Předmět dodatku – změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo zejména, co do rozsahu plnění, a to následovně:

1/ V článku I. Předmět plnění se ruší odst. 2) v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním takto:

2) Předmětem smlouvy je: „Oprava střechy budovy č.p. 9 v obci Fryšava pod Žákovou horou“, která zahrnuje:

- doprava, stavba a pronájem lešení v rozsahu nezbytném pro řádné plnění předmětu této smlouvy;
- demontáž a likvidace stávající střešní krytiny budovy č.p. 9 v obci Fryšava pod Žákovou horou
- komplexní oprava střešní krytiny budovy č.p. 9 v obci Fryšava pod Žákovou horou, vč. dodávky materiálu v této skladbě: celková plocha střešní krytiny je 572m² krytiny – požadovaná krytina: šablona z plastové břidlice, vč. dodávky: okapů a svodů, a hromosvodů, v nichž bude současně zajištěno i provedení revize certifikovaným subjektem,
- instalace protisněhových háků v počtu 1200 ks,
- instalace dešťového žlabu,
- demolice části komínového tělesa a instalace střešního roštu,
- vyztužení 2 ks krovů, které jeví známky pokročilé hniloby.

2/ V článku I. Předmět plnění odst. 3) se druhá odrážka ruší a nahrazuje se následovně:

- oceněném soupisu prací a dodávek – Položkový rozpočet, včetně soupisu víceprací ze dne 8.10.2019 příloha č. 2 této smlouvy,

3/ V článku III. Cena plnění se ruší odst. 1) a 2) v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním takto:

1) „Cena plnění na rozsah uvedený v čl. I je smluvní a činí:

Cena dle SOD bez DPH	526 758,77 Kč
Cena dle SOD včetně DPH	637 378,- Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	28 906,- Kč
<i>(slovy: dvacetosmtisícdevětsetšest korun českých)</i>	
Cena celkem (SOD + DOD1) vč. DPH	666 284,- Kč

2) Cena plnění je pevná, nejvýše přípustná. Konkrétní specifikace a členění ceny je uvedeno v Oceněném soupise prací a dodávek včetně soupisu víceprací ze dne 8.10.2019, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č.2.


II. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
 - soupis víceprací ze dne 8.10.2019
- 3) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom podepsaném vyhotovení. Dodatek je platný a účinný okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.

Ve Fryšavě pod Žákovou horou, dne 19.11.2019

Stavěného zast. pítelovněk wuecenty č. 3/20-13/2019

Za objednatele :



OBEC Fryšava
pod Žákovou horou
592 04 Fryšava pod Žák.h. 9
IČ: 00294284 ①

Za zhotovitele :

